

排水設備等工事完了届

年 月 日

長 与 町 長 様

届 出 人 住 所

ふり がな

氏 名

印

(電話

)

次のとおり排水設備等の工事が完了したのでお届けします。

受 付 番 号 第 号

確 認 番 号 下 水 道 確 認 第 一 号

確 認 日 年 月 日

指定業者名 ()

公共下水道使用開始届

世帯コード	—	—
水道検針コード	—	

令和 年 月 日

長与町長様

使用者 住所

氏名

印

(TEL

)

次のとおり公共下水道の使用を開始するのでお届けします。

受付番号

第

号

確認番号

下水確認

第

号

排水設備等の種別 新・増・改・切

使用水 水道水・井戸水・その他()

設置場所

長与町

郷

番地

使用開始日

令和

年

月

日

所有者又は

住所

長与町

郷

番地

管理人

氏名

印

排水工事

指定店業者名

印

摘要

予定工期

年 月 日

年 月 日

指定業務

検査完了日

年 月 日

完了届日

年 月 日

町完了検査

年 月 日

排水設備等工事社内検査項目

令和 年 月 日

住所	長与町	番地	受付番号	承認番号	—	
申請者氏名	印	指定業者名	印			
検査項目			(チェック欄)	検査項目		(チェック欄)
1、排水管 (1) 管種、管径、管こう配、延長は設計通りか。 (2) 布設位置及び布設深さは適当か。 (3) 汚水の滞留箇所はないか。 (4) スパンの途中での蛇行はないか。 (5) 接続漏れはないか。 (6) 設計外の配管はないか。 (7) 既設管の使用は問題ないか。 (8) 管支持及び管防護は万全か。 (9) 雨水管等が接続されていないか。			①	7、阻集器 (工事箇所がある場合に記入) (1) 設計通りの容量があるか。 (2) 基準に適合した構造であるか。 (3) 汚水及び雨水は流入していないか。 (4) 蓋の開閉は容易に行えるか。 (5) 維持管理に支障はないか。		⑦
2、汚水ます (工事箇所がある場合に記入) (1) 設置位置及び内径は基準に適合しているか。 (2) 側壁及び管口の目地は施されているか。 (3) インバートの仕上がりはよいか。 (4) 密閉蓋を使用しているか。			②	8、通気 (1) 取出位置及び口径は基準に適合しているか。 (2) 立管通気との接続箇所の高さは適切か。 (3) 開放口の場所は適正か。 (4) 管の支持は万全か。 (5) 開放口(通気口)は、基準に適合しているか。 (6) こう配は適正か。		⑧
3、掃除口 (ます) (1) 取付位置及び口径は基準に適合しているか。 (2) 床仕上げ面との段差はないか。 (3) 掃除口の立ち上がり管に折れ及び倒れはないか。 (4) 床下掃除口の場合、点検口が近くにあるか。 (5) 保護工は適切に行われているか。 (6) 車が通過する場所は鉄蓋を設置してあるか。 (7) 接着漏れはないか。 (8) 掃除がしやすいか。(掃除口空間はとってあるか。) (9) 掃除口の保護コンクリートは施工済みか			③	9、排水槽 (工事箇所がある場合に記入) (1) 設計通りの容量があるか。 (2) 汚水ます等への接続方法は基準に適合しているか。 (3) 通気は単独配管であるか。 (4) 密閉蓋を使用しているか。 (5) 湧水槽等に接続されていないか。 (6) ポンプ設備は基準どおりか。 (ポンプ設備がある場合)		⑨
4、トラップ (1) 封水深は基準に適合しているか。 (2) ジャバラ等によりトラップの代用をしてはいないか。 (3) 二重トラップになっていないか。 (4) サイホン現象等は起きてないか。 (5) トラップ内での逆流は起きてないか。			④	10、その他 (1) 路面復旧の状態はよいか。 (2) 保持管理について十分説明されているか。 (3) 後片付は十分であるか。 (4) ディスポーザー等、下水道管理者が承認していない器具が設置されていないか。 (5) 下水道に流せないもの(水質等)を接続していないか。 (6) 除害施設の届出をしているか。 (除害施設がある場合)		⑩
5、トラップます (1) 封水深は基準に適合しているか。 (2) 設置位置及び取付方法は正しいか。 (3) 形状寸法は適切か。 (4) 側壁及び管工の目地は施されているか。 (5) ますへの接続漏れはないか。 (6) 維持管理は容易に行えるか。 (7) トラップますの保護コンクリートは施工済みか			⑤	検査日 令和 年 月 日 特記事項		
6、器具 (1) 亀裂及び破損はないか。 (2) 正常に機能するか。 (3) 堅固に取付けられているか。 (4) 使いやすい位置に取付けられているか。 (5) 漏水はないか。			⑥			

