

様式第6号(第18条及び第21条関係)

契約内容一覧表				
工事等番号		工事等名		工事等概要
29長与橋委第2号		山田橋ほか3橋詳細点検及び補修設計業務委託		
工事等場所 西彼杵郡長与町内				
工事等の種類		設計		
請負人	住所	長崎市 田中町585-4		
	氏名	扇精光コンサルタンツ(株)		
契約年月日				平成29年8月25日
第1回契約変更年月日				平成30年1月22日
第2回契約変更年月日				平成30年2月16日
第3回契約変更年月日				
請負契約額(当初)				12,636,000
" (1回変更)				12,636,000
" (2回変更)				14,877,000
" (3回変更)				
工期				変更理由
着工	竣工(当初) ~H30/1/31			1回目 坂口橋の劣化状況が著しく構造等も複雑であることから修繕工事とするか更新(架け替え工事)とするかの判断に不測の日数を要したため、工期を平成30年3月20日まで延長する。 2回目 坂口橋の損傷が著しいため架替等の検討に切り替え、補修設計の項目を減工する。1号橋の詳細点検及び補修設計を追加する。その他現場精査による諸数量の変更を行う。
	(1回変更) ~H30/3/20			
	(2回変更) ~H30/3/20			
	(3回変更)			
随意契約における契約相手の選定理由				
地方自治法施行令第167条の2第1項第6号関係				3回目