

様式第6号(第18条及び第21条関係)

契約内容一覧表				
工事等番号		工事等名		工事等概要
29政 第1号		長与町公共施設劣化状況調査業務委託		
工事等場所				当 初
西彼杵郡長与町全域				
工事等の種類		設計		
請負人	住所	長崎市 万才町3-4		第 1 回変更
	氏名	東亜建設技術(株)長崎支社		
契約年月日				平成29年5月30日
第 1 回契約変更年月日				平成29年9月26日
第 2 回契約変更年月日				平成29年11月29日
第 3 回契約変更年月日				平成30年2月28日
請負契約額 (当初)				22, 107, 600
" (1 回変更)				22, 698, 360
" (2 回変更)				22, 386, 240
" (3 回変更)				22, 386, 240
変更理由				
1 回目				本業務にあたり必要な資料については、収集・整理したものを破損・紛失防止及び今後の利便性、後続作業等を考慮して電子化を行うものとしていたが、一部の資料について当初の想定を超えるサイズのものが見受けられたため、変更契約を行うもの
2 回目				施設構造の把握に錯誤があり、コンクリート調査ができない施設があることが判明したため、対象経費の減額を行う。また現地調査にあたっては、各施設の予約状況等によるスケジュールの調整や、屋根・屋上の目視調査が不可能な建物への対応に不測の日数を要したことから、後続作業にも遅れが生じたことから、契約期間の延長を行うものである。
3 回目				施設マネジメントの方向性検討にあたり、長与町公共施設等総合管理計画検討推進委員会や施設所管課との調整・協議に不測の日数を要したことから、履行期間の延長を行うもの。
工期				
着 工				
竣工 (当初)	～H29/11/30			
(1 回変更)	～H29/11/30			
(2 回変更)	～H30/2/28			
(3 回変更)	～H30/3/31			
(4 回変更)				
随意契約における契約相手の選定理由				
地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 6 号関係				